PLAN DE TRABAJO

MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE - SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN OBRA GRUESA JARDIN MUNICIPAL

UBICACIÓN: CIUDAD DE MALARGÜE- PROVINCIA DE MENDOZA

Ítem	Sub-Ítem	Designación del Ítem	Importe	Mes 1		Mes 2		Mes 3	
				Quincena 1	Quincena 2	Quincena 3	Quincena 4	Quincena 5	Quincena 6
1	**TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELOS**								
	1.1	Cartel de Obra		100%					
	1.2	Obrador		100%					
	1.3	Cerco Perimetral Provisorio		100%					
	1.4	Replanteo		100%					
	1.5	Excavaciones		75%	25%				
	1.6	Relleno y Compactación					100%		
2	**HORMIGÓN ARMADO**								
	2.1	Base centrada B1 (90x100x85)			100%				
	2.2	Base centrada B2 (70x80x80)			100%				
	2.3	Base centrada B3 (120x80x85)			100%				
	2.4	Cimiento corrido Cc (Hº ciclópeo)			65%	35%			
	2.5	Columna C1 (15x35)				20%	35%	45%	
	2.6	Columna C2 (15x30)				20%	35%	45%	
	2.7	Columna C3 (15x25)					100%		
	2.8	Columna C4 (15x80)				20%	35%	45%	
	2.9	Viga Va (15x30)				80%	20%		
	2.10	Viga Vf (15x30)				80%	20%		
	2.11	Viga Vd (15x35)					35%	65%	
	2.12	Viga Vd1 (15x35)						100%	
	2.13	Viga Vc (15x35)					65%	35%	
	2.14	Viga Ve (15x30)					65%	35%	
	2.15	Viga V1 (15x50)				100%			
	2.16	Viga Ve1 (15x20)						100%	
	2.17	Viga Vc1 (15x20)						100%	
3	**HORMIGÓN SIMPLE**								
	3.1	Veredín perimetral (e=12cm,a=70cm)							100%
	3.2	Rampas y accesos							100%
	3.3	Contrapiso interior (e=10 cm)					20%	80%	
4	**MUROS**								
	4.1	Muros ext/int					45%	55%	
	4.2	Canteros en fachada							100%
5	**TECHO**								
	5.1	Cubierta de techo					35%	65%	
6	**TERMINACIONES**								
	6.1	Revoques grueso					35%	65%	
	6.2	Revoque grueso hidrófugo (baños y cocina)						100%	
7	**CIERRE OLÍMPICO PERIMETRAL**								
	7.1	Cierre olímpico perimetral			55%	45%			
	7.2	Puerta de ingreso (a=1.30m)							100%
	7.3	Portón de ingreso (a=3.00m)							100%